

OBČINA VIPAVA
Župan

Številka:

Datum: 8. 6. 2026

OBČINA VIPAVA
Občinski svet

Zadeva: Poročilo o izvajanju sklepov ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV

36. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava, 4. junij 2026

Statut Občine Vipava, 1. obravnava, *Jure Dolinar*

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava, 1. obravnava, *Jure Dolinar*

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2026 v Občini Vipava, *Jure Dolinar*

Imenovanje predstavnika Občine Vipava v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, *Jure Dolinar*

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
--

INFORMACIJA O STANJU TEKOČIH PROJEKTOV

Protipoplavna varnost v porečju Vipave; PP 16004, Omilitveni ukrepi na Močilniku

- 9.2.2023 Za ta ukrep se smiselno zasleduje zapisom, ki so bili narejeni pri investiciji Izdelava načrtov za protipoplavne ukrepe na območju naselja Vipava – Visfrim. Projektiranje DGD in PZI dokumentacije je bilo naročeno že v okviru projekta Visfrim. V okviru podpisane sporazuma občine Vipava z Direkcijo RS za vode, se projekt nadaljuje.
- 2.3.2023 Lastnikom zemljišč na območju protipoplavnih ukrepov na Močilniku so bil poslani v podpis pogodbe o služnosti in predpogodbe o odkupu.
- 5.4.2023 Zastavljena dela so v izvajanju.
- 3.5.2023 V izdelavi so popravki skic za odkupe zemljišč na območju gradnje od cestnega priključka za Manče in Podrago.
- 5.6.2023 Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo na DRSV.
- 1.9.2023 Revizija še ni zaključena.
- 2.10.2023 Izdelano je poročilo o recenziji

- 30.10.2023 Pridobivajo se pravice graditi na zemljiščih, ki niso v lasti občine Vipava.
- 1.2.2024 V decembru 2023 so bile izdelane poplavne karte za celotno porečje reke Vipava, ki izkazujejo negativen vpliv dolvodno v primeru izvedbe PPU Močilnik. DRSI nastalo situacijo preučuje.
- 2.4.2024 V delu je podpisovanje pogodb za pridobitev pravice graditi.
- 8.5.2024 Pogojenega soglasja zakupnika zemljišč, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč občini, ni uspelo pridobiti.
- 4.6.2024 Potekajo aktivnosti v zvezi s pridobitvijo pravice graditi na zemljiščih, ki so v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč.
- 23.9.2024 DRSV je naročnik celovite študije poplavne ogroženosti za celotno porečje reke Vipava. Študija še ni izdelana in potrjena. Potrditev študije je pogoj za pridobitev soglasja k predvidenim ukrepom na Močilniku.
- 7.11.2024 Urejajo se pravice graditi nasip na posamezni parceli.
- 2.12.2014 Kljub temu da še ni pridobljena pravica graditi na vseh parcelah, je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
- 9.1.2025 Potekajo aktivnosti za pridobitev pravice graditi na zemljiščih, kjer je predvidena gradnja.
- 5.2.2025 Čakamo na Direkcijo za vode, da pošlje popravljeno pogodbo za sklepanje služnosti in predpogodbo za odkup.
- 6.3.2025 Pogodbe kljub urgenci še nismo prejeli
- 2.4.2025 Pogodba smo prejeli in posredovali v podpis župniji. Župnija je ponovno podala pripombe in pogodbe ni podpisala.
- 8.5.2025 Na Direkcijo RS za vode je bilo poslano e-sporočilo, v katerem jih zaprošamo, za pisna navodila in usmeritve glede nadaljevanja del na projektu, v luči dejstva, da še nismo prejeli v podpis pogodbe o financiranju za povračilo stroškov v zvezi z NOO projekti v občini Vipava.
- 28.5.2025 Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
- 23.6.2025 Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.
- 4.9.2025 Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel. Upravna enota je zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja, ker ni bila pridobljena pravica graditi na parcelah, kjer bi se gradil nasip.
- 1.10.2025 Na projektu ni novih dejstev
- 5.11.2025 Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.
- 2.12.2025 Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Glede na to, da se programsko obdobje za načrt izteka in morajo investicije biti zaključeno do 30. 6. 2026, je bilo zaključeno, da ukrepa v tej perspektivi ni mogoče realizirati. Narejeno je dobro izhodišče za realizacijo v prihodnosti. Direkcija RS za vode je mnenja, da bi Občina Vipava ukrep morala čim prej umestiti v Občinski prostorski načrt.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Omilitveni ukrepi na Gacki

- 9.2.2023 Naročena je sprememba idejne zasnove protipoplavnih ukrepov, v skladu z dogovorom z Zavodom za varstvo narave.
- 2.3.2023 V mnenja je bila poslana spremenjena dokumentacija.
- 5.4.2023 Projektni pogoji so pridobljeni.
- 3.5.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.
- 5.6.2023 Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Polževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.
- 1.9.2023 Trenutno na ukrepu ni aktivnosti.
- 2.10.2023 Trenutno na ukrepu ni aktivnosti.
- 30.10.2023 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 1.2.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 2.4.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 8.5.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 23.9.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 7.11.2024 Vodijo se razgovori o možnosti financiranja izdelave projektne dokumentacije s strani DRSV-ja.
- 2.12.2024 Direkciji za vode smo odstopili vso dokumentacijo v povezavi z izvedenim javnim naročilom za izbiro projektanta
- 9.1.2025 Trenutno ne razpolagamo z informacijami o morebitnem napredku na projektu.
- 5.2.2025 Oseba, s katero smo na Direkciji RS za vode urejali aktivnosti na tem projektu, je bila prerazporejena na druge obveznosti. Nimamo podatkov o stanju na projektu.
- 6.3.2025 Trenutno ni novih informacij
- 2.4.2025 Ni novih informacij
- 8.5.2025 Na Direkcijo RS za vode je bilo poslano el. sporočilo, v katerem jih zaprošamo, za pisna navodila in usmeritve glede nadaljevanja del na projektu, v luči dejstva, da še nismo prejeli v podpis pogodbe o financiranju za povračilo stroškov v zvezi z NOO projekti v občini Vipava.
- 23.6.2025 Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.
- 4.9.2025 Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel.
- 1.10.2025 Na projektu ni novih dejstev
- 5.11.2025 Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.
- 2.12.2025 Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Glede na to, da se programsko obdobje za načrt izteka in morajo investicije biti zaključene do 30. 6. 2026, je bilo zaključeno, da ukrepa v tej perspektivi ni mogoče realizirati. Narejeno je dobro izhodišče za realizacijo v prihodnosti. Direkcija RS za vode je mnenja, da bi Občina Vipava ukrep morala čim prej umestiti v Občinski prostorski načrt.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Omititveni ukrepi na Vipavi

- 9.2.2023 Na Direkcijo za infrastrukturo in Direkcijo za vode smo urgirali, da nam dostavijo projektne pogoje.
- 2.3.2023 Pogojev od DRSV-ja še ni.
- 5.4.2023 Projektni pogoji so pridobljeni.

- 3.5.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.
- 5.6.2023 Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Polževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.
- 1.9.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta
- 2.10.2023 Pridobljena je bila ena ponudba.
- 30.10.2023 Ponudbena vrednost je izredno visoka, odločitev še ni bila izdana.
- 1.2.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
- 2.4.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 8.5.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 23.9.2024 Vodijo se razgovori o možnosti financiranja izdelave projektne dokumentacije s strani DRSV-ja.
- 7.11.2024 DRSV je podal informacijo, da financiranje izdelave projektne dokumentacije iz programa Načrta za okrevanje ni možno.
- 2.12.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
- 9.1.2025 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
- 5.2.2025 Oseba, s katero smo na Direkciji RS za vode urejali aktivnosti na tem projektu, je bila prerazporejena na druge obveznosti. Nimamo podatkov o stanju na projektu.
- 6.3.2025 Trenutno ni novih informacij
- 2.4.2025 Ni novih informacij
- 8.5.2025 Ni novih informacij
- 28.5.2025 Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
- 28.5.2025 Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
- 23.6.2025 Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.
- 4.9.2025 Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel.
- 1.10.2025 Na projektu ni novih dejstev
- 5.11.2025 Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.
- 2.12.2025 Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Glede na to, da se programsko obdobje za načrt izteka in morajo investicije biti zaključeno do 30. 6. 2026, je bilo zaključeno, da ukrepa v tej perspektivi ni mogoče realizirati. Narejeno je dobro izhodišče za realizacijo v prihodnosti. Direkcija RS za vode je mnenja, da bi Občina Vipava ukrep morala čim prej umestiti v Občinski prostorski načrt.
- 11.2.2026 Aktivnosti na projektu so ponovno stekle. DRSV pripravlja pogodbe za pridobivanje pravice graditi.
- 5.3.2026 Predhodni zapis z dne 11. 2. 2026 se v celoti črta, ker ni zapisan v pravi projekt.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Omilitveni ukrepi na Polževki

- 9.2.2023 Ukrepi se sestoji z gradnjo razbremenilnega delno odprtega in delno zacevljenega kanala. V izdelavi je projektna dokumentacija.

- 2.3.2023 Izdelan je osnutek DGD dokumentacije.
- 5.4.2023 Dokumentacija je bila poslana v revizijo.
- 3.5.2023 Nespremenjeno, čaka se poročilo.
- 5.6.2023 Kljub urgenci se čaka na revizijsko poročilo.
- 1.9.2023 Revizija še ni zaključena.
- 2.10.2023 Izdelano je poročilo o recenziji
- 30.10.2023 Potrebne so dopolnitve projektne dokumentacije
- 1.2.2024 V pridobivanju so pravice graditi
- 2.4.2024 V delu je podpisovanje pogodb za pridobitev pravice graditi.
- 8.5.2024 Aktivnosti s podpisovanjem pogodbe se nadaljujejo.
- 4.6.2024 Podjetju Vipava 1894 je bila poslana v podpis pogodba o stavbni pravici izgradnje kanala Polževka na parceli Vinske kleti.
- 23.9.2024 Podjetje Vipava 1894 je podalo strinjanje s podpisom pogodbe.
- 7.11.2024 Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi
- 2.12.2024 Projektna dokumentacija še ni bila predana
- 9.1.2025 Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo na Direkcijo RS za vode.
- 6.3.2025 Revizija še ni opravljena
- 2.4.2025 Revizija še ni opravljena
- 8.5.2025 Na Direkcijo RS za vode je bilo poslano el. sporočilo, v katerem jih zaprošamo, za pisna navodila in usmeritve glede nadaljevanja del na projektu, v luči dejstva, da še nismo prejeli v podpis pogodbe o financiranju za povračilo stroškov v zvezi s projekti NOO v občini Vipava.
- 28.5.2025 Dne 10. 6. 2025 je sklican zoom sestanek z Direkcijo RS za vode na temo protipoplavni ukrepi v občini Vipava v okviru Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
- 23.6.2025 Sestanek je bil opravljen. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi je bil podan predlog, da se predlaga županu, da Občina Vipava začne postopek za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN.
- 4.9.2025 Župan odločitve glede začetka novega postopka spremembe in dopolnitve OPN za umestitev protipoplavnih ukrepov v OPN še ni sprejel. Projektna dokumentacija je izdelana v celoti, pridobljena so vsa potrebna soglasja. Treba je pridobiti še pravice graditi na parcelah, kjer se bo ukrep gradil. Na potezi je Direkcija za vode, da pripravi ustrezne pogodbe za služnosti in pogodbo za povračilo stroškov, ki jih bo Občina Vipava imela na tem projektu.
- 1.10.2025 DRSV je na pisno komunikacijo neodziven. Pogodb še nismo prejeli. Oseba, ki je bila na strani DRSV-ja skrbnik na projektu in bila zaposlena v uradu v Novi Gorici ni več zaposlena na DRSV-ju. O imenovanju novega skrbnika nimamo še informacije.
- 5.11.2025 Aktivnosti na projektu so se popolnoma zaustavile.
- 2.12.2025 Danes je bil izveden zoom sestanek z Direkcijo RS Slovenije na temo sporazuma o skupni izvedbi Ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Vipava v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Za omilitveni ukrep na Polževki je bil ugotovljen skupni interes pridobitve gradbenega dovoljenja. DRSV predlaga, da Občina Vipava spelje postopke za pridobitev pravice graditi za zemljišča, ki so potrebna za gradnjo vključno s plačilom odškodnine. Za pridobitev temelja za povračilo stroškov je treba skleniti aneks k obstoječemu sporazumu.
- 14.1.2026 DRSV po zoom sestanku ni izvajal aktivnosti na tem projektu. Kljub večkratnim telefonskim klicem tudi s strani župana in pisanju elektronskih sporočil nismo uspeli vzpostaviti kontakta z osebo na DRSV-ju, zadolženo za projekte NOO. Glede na razvoj dogodkov je pridobitev gradbenega dovoljenja za ta ukrep zmeraj manj

možnosti. To dejstvo je za gospodarski razvoj Občine Vipava na območju bivše vojašnice in Fame zelo slabo.

5.3.2026 Aktivnosti na projektu so ponovno stekle. DRSV pripravlja pogodbe za pridobivanje pravice graditi.

8.4.2026 DRSV je ponovno zaustavila aktivnosti pri pripravi pogodb. Pristopila je k preverbi izdelane projektne dokumentacije iz vidika uporabljene hidrologije.

4.5.2026 Ni novih informacij s strani DRSV-ja.

27.5.2026 Na DRSV smo urgirali za sklic sestanka. Termina za sestanek še nismo prejeli.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Protipoplavni ukrepi na Beli

7.11.2024 Investitor in naročnik vseh del na projektu Protipoplavni ukrepi na Beli je Direkcija RS za vode. Občina Vipava pri projektu sodeluje in investitorju nudi potrebno podporo.

Izdelana je idejna zasnova vseh ukrepov in naročena sprememba idejne zasnove v delu, ki obravnava nasip, ki bo zaščitil naselje Vipava in območje predvidenega umeščanja novega Vzgojnega zavoda Cirus. V mesecu decembru je predvidena predstavitev projekta širši javnosti.

2.12.2024 V tem mesecu bo izvedena javna predstavitev projekta v Vrhpolju.

9.1.2025 Javna predstavitev projekta je bila izvedena. DRSV nadaljuje delo z aktivnostmi za izdelavo razpisa za izbiro projektanta.

5.2.2025 DRSV pripravlja javna naročila za izbiro projektanta, cenilca in geodeta.

6.3.2025 Javno naročilo še ni objavljeno. Išče se tudi najprimernejša lokacija glavnega protipoplavnega nasipa

2.4.2025 Javno naročilo še ni objavljeno.

8.5.2025 Javno naročilo za izbiro projektanta je objavljeno

28.5.2025 Rok za oddajo ponudbe je 30. 5. 2025

23.6.2025 Prispeli sta dve ponudbi. Odločitev o izbiri še ni objavljena.

4.9.2025 Pogodba za projektiranje je podpisana

1.10.2025 V času pisanja poročila nam ni uspelo pridobiti sveže informacije o aktivnostih, ki jih DRSV izvaja na projektu.

5.11.2025 Izdeluje se DGD dokumentacija. DRSV je uvedla v delo cenilca za cenitev zemljišč, potrebnih za gradnjo.

2.12.2025 Projektna dokumentacija se izdeluje. Izvedena je bila cenitev parcele 2332 k.o. Vipava, kjer je predvidena izgradnja nasipa. Lastniku zemljišča je v podpis bila predana pogodba o odkupu potrebne površine zemljišča za izgradnjo nasipa.

14.1.2026 Aktivnosti, ki jih vodi DRSV na tem projektu, so v teku. DRSV ima objavljen razpis za izbiro zunanjega izvajalca za sklepanje pogodb za pridobivanja pravice graditi. Pri pridobivanju pravice graditi na zemljiščih, ki so v zasebni lasti DRSV, pričakuje tudi pomoč Občine Vipava. Ta ponedeljek smo prejeli informacijo, da je vodja projekta na DRSV-ju podala odpoved na delovno razmerje.

11.2.2026 Za vodenje projekta je DRSV imenoval novo osebo, ki že izvaja aktivnosti na projektu.

5.3.2026 Aktivnosti se dogajajo na področju projektiranja.

8.4.2026 Prejšnji teden je projektant predstavil zadnje projektne rešitve umestitve protipoplavnega nasipa v prostor. V izdelavi so prikazi za odkupe zemljišč, potrebnih za gradnjo ukrepa.

4.5.2026 DRSV izvaja aktivnosti za pridobitev pravice graditi za zemljiščih v zasebni lasti.

- 27.5.2026 V prihodnjem tednu DRSV predvideva sklic sestanka z lastniki zemljišč, ki jih tangira gradnja nasipa in deviacije ceste Vrhpolje – Vipava na območju med obstoječo kapelico in Belo.
- 5.6.2026 Sestanek je bil izveden. Vabilu na sestanek se je odzvalo 5 lastnikov, 5 lastnikov na sestanek ni prišlo. Prisotnim so bile predane pogodbe za pridobitev pravice graditi, neprisotnim bodo pogodbe bile poslane po pošti.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Cesta mimo Otroškega vrtca v Vipavi proti Gradišču pri Vipavi

- 6.6.2022 Naročena je izdelava projektne dokumentacije.
- 7.9.2022 Izveden je bil postopek naročila s povabilom. Prejeli smo eno ponudbo. Ponudbena vrednost presega zagotovljena sredstva.
- 29.12.2022 Objavljeno je javno naročilo na portalu javnih naročil.
- 16.1.2023 Objavljena je odločitev o izbiri izvajalca.
- 9.2.2023 Z izvajalcem Zides d.o.o. je podpisana pogodba za izvedbo del.
- 2.3.2023 Izvajalec je uveden v delo.
- 5.4.2023 Dela se izvajajo.
- 3.5.2023 Dela se izvajajo.
- 5.6.2023 Dela se izvajajo. KS Vipava je podala predlog o izgradnji parkirišč ob cesti.
- 1.9.2023 Naročeno je dodatno projektiranje parkirnih mest.
- 2.10.2023 Dokumentacija še ni izdelana
- 30.10.2023 Potrjena je idejna zasnova ureditve ceste.
- 1.2.2024 V tem mesecu bo izvajalec nadaljeval gradnjo.
- 2.4.2024 Dela se izvajajo.
- 8.5.2024 Dela so v izvajanju
- 4.6.2024 Dela so v izvajanju
- 23.9.2024 V postopku oddaje naročila je še prometna ureditev križišča pri VDC-ju.
- 7.11.2024 Naročen je načrt prometne ureditve križišča ob VDC-ju. Predvideno je, da bo asfaltacija izvedena v mesecu novembru.
- 2.12.2024 Načrt prometne ureditve križišča je bil izdelan in potrjen. Asfaltacija še ni bila izvedena.
- 9.1.2025 Tik pred prazniki je bil položen prvi sloj asfalta. Drugega sloja asfalta, ki je bil planiran za ponedeljek, 23. 12. 2025, ni bilo možno izvesti, ker asfaltna baza zaradi zasneženosti ni obratovala.
- 5.2.2025 Zaključni sloj asfalta je položen. Sledi izdelava talne in vertikalne signalizacije
- 6.3.2025 Izdelava talne in vertikalne signalizacije še ni povsem zaključena.
- 2.4.2025 Izdelava talne signalizacije je predvidena za konec prihodnjega tedna
- 8.5.2025 Ureja se še pravica graditi na parceli št. 1680/122 k.o. Vipava
- 28.5.2025 Vložena je zahteva za izdajo spremembe gradbenega dovoljenja.
- 23.6.2025 Sprememba gradbenega dovoljenja ni še izdana.
- 4.9.2025 Potrebna je dopolnitev. V pridobivanju je še mnenje Direkcije za vode
- 1.10.2025 DRSV še ni podal odgovora – mnenja.
- 5.11.2025 DRSV je poslala odgovor. Dokumentacija je vložena na Upravno enoto.
- 2.12.2025 Vloga je bila umaknjena in ponovno vložena na Upravno enoto.
- 14.1.2026 Vlogo je bilo treba dopolniti in pridobiti soglasja solastnikov ceste. Soglasja so pridobljena in poslana na UE.
- 11.2.2026 GD še ni izdano
- 5.3.2026 Ni sprememb.
- 8.4.2026 Gradbeno dovoljenje je izdano.
- 4.5.2026 Izdeluje se dokumentacija za uporabno dovoljenje

5.6.2026 Izvajalec dokumentacije še ni v celoti predal.
(pripravil Božidar Lavrenčič)

Otroški vrtec Vipava – dozidava; OB136-21-0005

- 9.2.2023 V izdelavi je razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje.
- 2.3.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca.
- 5.4.2023 Objavljena bo odločitev o izbiri izvajalca.
- 3.5.2023 V podpis je bila poslana pogodba za izvedbo del.
- 5.6.2023 Pogodba je podpisana. Izvajalec je uveden v delo.
- 1.9.2023 Gradnja se izvaja.
- 2.10.2023 Gradnja se izvaja. Objekt št. 1 je pozidan. Izvajajo se temelji na objektu št. 2
- 30.10.2023 Gradnja se nadaljuje.
- 1.2.2024 Vložena je vloga za spremembo gradbenega dovoljenja, nadzidava objekta 1 za eno etažo.
- 2.4.2024 Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. V pripravi je aneks za dodatna dela.
- 8.5.2024 Aneks je podpisan. Dela se izvajajo.
- 4.6.2024 Dela se izvajajo. Zaradi vremena so težave pri izdelavi strehe.
- 23.9.2024 Dela se izvajajo. Nekoliko zamujajo, izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka.
- 7.11.2024 Rok za dokončanje del je bil podaljšan do 30. 11. 2024. Izvajalec pospešeno izvaja dela.
- 2.12.2024 Predvideno je, da bo dne 9. 12. 2024 vložena zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja.
- 9.1.2025 Izvajalec del je podal izjavo, da je z gradbenimi deli zaključil. Sledi pregled izvedenih del.
- 5.2.2025 Izveden je bil pregled del in ugotovljene pomanjkljivosti. Izvajalec odpravlja pomanjkljivosti.
- 6.3.2025 Oddana je bila vloga za izdajo uporabnega dovoljenja. Pregled odprave pomanjkljivosti še ni bil izveden.
- 2.4.2025 Tehnični pregled je sklican za 10. 4. 2025. Postopki nabave opreme so v teku.
- 8.5.2025 Tehnični pregled je bil opravljen. Na pregledu so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki se odpravljajo. Uporabno dovoljenje se bo pridobilo v dveh fazah. V prvi fazi bo zajeta igralnica za nižjo starostno skupino, zbornica, večnamenski prostor in gospodarski del prizidave, v drugi fazi pa ostali prostori in zunanja ureditev.
- 28.5.2025 Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno. Izbrani so dobavitelji za dobavo opreme za nove prostore Otroškega vrtca. Objavljeno je javno naročilo za izgradnjo novih nadstrešnic, dvizne ploščadi in zunanje ureditve.
- 23.6.2025 Prispela je ena ponudba za gradnjo nadstrešnice in ena za zunanjo ureditev. Za dvizno ploščad ni prispela nobena ponudba. Po pregledu ponudbene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da ponudba za zunanjo ureditev ni dopustna. Objavljena je odločitev o izbiri izvajalca samo za nadstrešnico.
- 4.9.2025 Uporabno dovoljenje je pridobljeno. Postavljena je nadstrešnica pred objektom prizidave na JV strani ter izdelana uta za spravilo igral. Uvedba v delo za izgradnjo zunanje ureditve bo izvedena v prihodnjem tednu.
- 1.10.2025 Zaradi slabe izvedbe zunanje terase in hidroizolacije je prišlo do zamakanja v igralnici dn15 v prvem nadstropju. Napaka ni bila vidna, dokler se vlaga ni pojavila v opečnem zidu. Izvajalec je porušil teraso in na novo položil hidroizolacijo. Trenutno v igralnici DN 15 izvaja sušenje talno-stropne plošče, kjer je ujeta voda.
- 5.11.2025 Sušenje je zaključeno. Igralnica še ni usposobljena za uporabo. Izvajalec zamuja z deli. Izvajalcu so bili predani načrti za izdelavo terase, ki jo je porušil.
- 2.12.2025 Izgradnja terase je predvidena do 20. 12. 2025.

- 14.1.2026 Terasa še ni zgrajena. Izvajalec je pred koncem leta podal informacijo, da zaradi nujnih del na drugih gradbiščih ne more pristopiti k izgradnji terase.
- 11.2.2026 Nova terasa še ni zgrajena, izvajalec opravičuje deževnim vremenom. Izvajalec odpravlja težave, ki so se pojavile pri uporabi objekta.
- 5.3.2026 Terasa je bila včeraj zabetonirana. Ostale pomanjkljivosti se odpravljajo.
- 8.4.2026 Pomanjkljivosti so večinoma odpravljene. Intenzivno se izvajajo dela na zunanji ureditvi. V mesecu maju je predvidena otvoritev vrtca.
- 4.5.2026 Izvaja se montaža zunanjih otroških igral in hortikultura ureditev zunanjih površin. Slavnostna otvoritev bo 22. 5. 2026
- 27.5.2026 Slavnostna otvoritev je bila izvedena. Dela na zunanji ureditvi zgornjega platoja še niso v celoti zaključena.
- 5.6.2026 V izdelavi so popravki načrtov za zunanji plato za nastope otrok s tribuno in hiško za spravilo igrač

(pripravil Božidar Lavrenčič)

Pločnik med vinsko kletjo in kulturnim domom na Gradišču pri Vipavi

- 7.10.2021 Izvajalec je Projektika, Ana Likar s.p. Vipava Naročilnica je bila podpisana. Opravljen je bil prvi razgovor s predsednikom KS g. Marcem. Idejna zasnova in PZI projekt bo stal 6.010.12 €.
Imeli smo že prvi usklajevalni sestanek, na katerem so bili prisotni lastniki sosednjih zemljišč, na katerih se bo uredil pločnik. Glede na pogovore ni pričakovati zapletov. Glede na to, da se pričakuje, da se v spodnjem delu, kjer je lastnik Janko Furlan, uredi zid, bo treba s projektantko ponovno preučiti, ali je le ta potreben. Enako je treba uskladiti z Davidom Andlovicem glede vhoda na parcelo.
- 9.3.2022 Z Davidom Andlovicem se še dogovarjamo, kako se bo uredil vhod za kmetijsko mehanizacijo. Po prevetritvi zadeve je David Andlovic odstopil od zahteve za ureditev uvoza za kmetijsko mehanizacijo in s tem omogočil zaključno projektiranje. Vsem lastnikom zemljišč, na katerih se bo izvajal poseg, so bile poslane pogodbe o ustanovitvi služnosti. Pogodbe so pogoj za pridobitev vseh dokumentov za gradnjo. Vložena je vloga na upravni enoti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi javnega naročila je bilo za izvedbo izbrano podjetje Zides d.o.o. Vipava, ki je ponudilo ceno 195.024,49 € skupaj z DDV-jem. Trenutno se izbira izvajalec za izvajanje nadzora. Izvajalec nadzora je izbran, nadzor bo opravljal KSD Ajdovščina.

(pripravil Jože Papež)

- 4.4.2024 Pridobiva se pravica graditi na parcelah, katerih lastnik je David Andlovic. Lastnik parcele odstop zemljišča za gradnjo pogojuje z izgradnjo vhoda za kmetijsko mehanizacijo.
- 8.5.2024 Aktivnosti v teku
- 4.6.2024 Po navodilu župana so aktivnosti v zvezi z objavo javnega naročila za gradnjo zaustavljene.
- 23.9.2024 Ni aktivnosti na projektu
- 7.11.2024 Na sestanku je bilo s predstavnikom KS Gradišče predstavljeno stanje na projektu, ter, da ni še pridobljena pravica graditi na vseh parcelah. KS Gradišče je podalo strinjanje, da se lastniku parcele 106/7 in 106/8 plača odškodnina za potrebno zemljišče za izgradnjo pločnika.
- 2.12.2024 Pravna služba ureja pravico graditi na parcelah 106/7 in 106/8 k.o. Vipava.
- 9.1.2025 Pogodba o pravici graditi je bila lastniku dana v podpis.
- 5.2.2025 Pogodba še ni podpisana.
- 6.3.2025 Pogodba je podpisana

- 2.4.2025 Na projektu od zadnjega zapisa ni bilo aktivnosti
- 8.5.2025 Imenovan je nov skrbnik na projektu, in sicer Benjamin Nučič
(pripravil Božidar Lavrenčič)
- 28.5.2025 Treba bo izvesti spremembo projektne dokumentacije in pridobiti gradbeno dovoljenje, da se projekt prijavi na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Izbor projektanta za spremembo dokumentacije bo izveden v kratkem. Pločnik je potrebno razširiti iz 1.5 na 1.6 m in predvideti nov dostop do parcele mejaša.
- 23.6.2025 Izbran in uveden v delo je projektant, ki izvaja spremembo dokumentacije.
- 5.11.2025 Projektna dokumentacija je bila popravljena in prijavljena na razpis za sofinanciranje. V kratkem bomo izvedli naročilo na portalu javnih naročil za izbor izvajalca del.
- 3.12.2025 Projekt še ni objavljen na portalu JN
- 13.1.2026 Na portalu JN je objavljen razpis za izbor izvajalca. Rok za oddajo ponudb je 14. 1. 2026.
- 3.3.2026 Dela bo izvajalo podjetje Stopar PGM. Z deli se bo začelo v naslednjih dneh.
- 9.4.2026 Dela se izvajajo.
- 25.5.2026 Dela se izvajajo.
- 5.6.2026 Dela se izvajajo.
(pripravil Benjamin Nučič)

Pločnik med Logom in Dupljami

- 6.6.2022 Izbran je projektant - Detajl infrastruktura d.o.o.
- 3.10.2022 Dokumentacija še ni izdelana.
- 29.9.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 27.10.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 7.12.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 31.01.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 5.3.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.4.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.6.2024 Ni sprememb
- 24.9.2024 Projektna dokumentacija je v izdelavi. Usklajujejo se detajli.
- 4.11.2024 Projektna dokumentacija še ni izdelana.
- 4.12.2024 Projektant je bil pozvan k izvedbi dokumentacije. Dokumentacija še vedno ni končana.
- 8.1.2025 Projektant še vedno ni predal dokumentacije.
- 5.2.2025 Projektant, Detajl infrastruktura d.o.o. še vedno ni predal dokumentacije.
- 6.3.2025 Projektant še vedno ni predal dokumentacije.
- 1.4.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 6.5.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 5.11.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 3.12.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 13.1.2026 Ni sprememb.
- 3.3.2026 Ni sprememb.
- 9.4.2026 Ni sprememb
- 25.5.2026 Na projektu se dela intenzivno izvajajo, saj ga Občina želi prijaviti na MOPE razpis. Opravljeni so bili pogovori z lastniki, preko katerih se bodo dela izvajajo. Projekt se prilagaja razpisu, z razlogom, da pridobimo čim več točk. Projektant je Detajl

infrastruktura. Rok za izvedbo dokumentacije je 15. 6., rok za prijavo na razpis je 30. 6. 2026

5.6.2026 Dokumentacija še ni zaključena
(pripravil Benjamin Nučič)

Nova cesta za potrebe umestitve novih stavb ob Goriški cesti v Vipavi

- 6.6.2022 Izbran je projektant – Acma d.o.o.
- 3.10.2022 V postopku je pridobitev mnenj.
- 29.9.2023 Manjka še mnenje DRSV in projektna dokumentacija plina. Na zahtevo DRSV je bila izdelan hidrološko hidravlični elaborat. Izdelalo ga je podjetje Tempos d.o.o., decembra 2022. Zahtevana je bila recenzija, ki jo izvaja podjetje Hidrosvet. Podane so bile pripombe, ki se bodo popravile do konca septembra 2023.
- 27.10.2023 Recenzija še ni dokončana.
- 7.12.2023 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 31.1.2024 Dokumentacija še ni zaključena.
- 5.3.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.4.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.6.2024 Ni sprememb
- 24.9.2024 Ni sprememb.
- 4.11.2024 Izvedena je bila 2. recenzija, na podlagi katere se je izdelalo dopolnitev hidrološko hidravlične študije. Dopolnitev je bila poslana na DRSV 30. 10. 2024.
- 4.12.2024 Še vedno ni bilo podano pozitivno mnenje revidiranja. Izdelovalec hidrološko hidravlične študije mora dokumentacijo dopolniti.
- 8.1.2025 Prejeli smo revizijsko poročilo št. 3. Projektant mora pripraviti novo rešitev.
- 5.2.2025 Nova rešitev še ni bila poslana na DRSV.
- 6.3.2025 Rešitve, vezane na 3. revizijsko poročilo, še niso predane. Projektant se usklajuje z izdelovalcem HH študije.
- 1.4.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 6.5.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 28.5.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 23.6.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 5.11.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 3.12.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 13.1.2026 Ni sprememb.
- 3.3.2026 Ni sprememb.
- 9.4.2026 Ni sprememb.
- 25.5.2026 Projektant je predstavil novo rešitev umestitve objektov.
- 5.6.2026 Ni sprememb.

(pripravil Benjamin Nučič)

Namakalni sistem za zgornjo Vipavsko dolino

Občina Vipava je skupaj z Občino Ajdovščina začela projektirati cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline. Vodo naj bi črpali iz Vogrščka. Projekt je v začetni fazi. Opravljeni so prvi razgovori s kmeti, ki naj bi bili ambasadorji za namakanje v naši občini. V januarju 2022 se bo nadaljevalo s sestanki lastnikov kmetijskih zemljišč. Organizirali smo prvo delavnico s kmeti. Udeležba je bila zelo slaba, kar kaže na nezainteresiranost lastnikov kmetijskih zemljišč.

- 9.3.2022 Glede na to, da je bilo organiziranih še več sestankov z lastniki kmetijskih zemljišč in je informacija o namakanju med kmeti prisotna, se je tudi povečal interes

lastnikov zemljišč. V naslednjem tednu bomo tako podpisali prve pogodbe. Interes kmetov se je bistveno povečal. Začeli smo s podpisovanjem pogodb. Za pohitritev podpisovanja pogodb, je treba večino lastnikov kmetijskih zemljišč še dodatno telefonsko opozoriti na podpis pogodb. Pridobili smo vso potrebno dokumentacijo. Objavljen je razpis za izbiro izvajalca. Po zadnjih podatkih še nismo pridobili podpisov lastnikov zemljišč v zadostnem %, da bi lahko realizirali projekt. Čakamo tudi še na podpise Sklada kmetijskih zemljišč kot največjega lastnika kmetijskih zemljišč.

- 16.1.2023 Do 15. 2. 2023 ponovno pozovemo lastnike zemljišč, ki še niso podpisali pogodb o namakanju.
- 7.2.2023 Izvaja se krčenje namakalnega polja, glede na podpise. Zakonodaja omogoča tudi »luknjičasto« izvedbo polja, kar pomeni, da bomo iz namakalnega območja izločili vse parcele, ki nimajo sklenjene pogodbe o namakanju. Lastnikom bomo posredovali prikaze novega namakalnega območja, nakar bomo z zbiranjem podpisov zaključili in pogodbe posredovali na ministrstvo za kmetijstvo.
- 1.3.2023 Zbiranje podpisov se bliža koncu. Rok za pristop k namakalnemu sistemu je 15. 3. 2023.
- 4.4.2023 Z zbiranjem podpisov pogodb z lastniki zemljišč smo zaključili. Trenutno se podpisujejo samo še pogodbe s Skladom. Trenutno stanje podpisanih pogodb je 328 ha zemljišč. 98 ha zemljišč ni podpisanih, bodo pa kasneje imele možnost priklopa, kar pomeni, da bo skupno namakalno polje obsegalo 426 ha zemljišč.
- 3.5.2023 Naše celotno namakalno polje je obsega 483,6 ha (od tega je podpisanih 325 ha (67,3 %) in nepodpisanih, ki bodo namakane 158 ha (32,7 %)). Začenjajo se postopki za nadaljevanje projekta.
- 1.9.2023 Izbrano je bilo podjetje, ki bo izdelalo DIIP dokumentacijo, pripravilo tehnično dokumentacijo za objavo na portalu javnih naročil in vodilo postopek za izvedbo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo.
- 29.9.2023 DIIP je bil izdelan. Potekajo pogovori o sodelovanju z občino Ajdovščina o skupnem javnem naročilu pridobitvi izvajalca projektne dokumentacije.
- 27.10.2023 DIIP je potrdil občinski svet. Potekajo priprave na izvedbo postopka javnega naročila.
- 7.12.2023 Poteka priprave dokumentacije za izvedbo javnega naročila izbora izvajalca projektne dokumentacije.
- 31.1.2024 Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
- 5.3.2024 Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
- 3.4.2024 Razpis je objavljen na portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudb je 29. 4. 2024
- 8.5.2024 Rok za oddajo ponudb je zaključen. Strokovna komisija mora preveriti ustreznost ponudb.
- 3.6.2024 Ni sprememb.
- 24.9.2024 Izvajalec je začel izdelavo projektne dokumentacije.
- 4.11.2024 V potrditev je bila podana končna verzija IDZ.
- 4.12.2024 IDZ in varianta izvedbe je bila potrjena. Pridobivajo se mnenja. Usklajujejo se lokacije črpališč. V ponedeljek, 9. 12. 2024, bo projektant predstavil postavitev sekundarnih vodov.
- 8.1.2025 Vsa mnenja še niso pridobljena. Preverjajo se lokacije črpališč. Podan je predlog cevovoda do posameznih parcel.
- 5.2.2025 Glede na pomembnost projekta smo do sredine februarja lastnikom zemljišč ponovno omogočili možnost podpisa pogodbe in pristop k namakanju.
- 6.3.2025 Za podpis se je odločilo mnogo dodatnih lastnikov zemljišč. Treba je ponovno zaključiti namakalno območje, ki bo upoštevalo nove podpise.

- 1.4.2025 Projektna dokumentacija se izdeluje.
- 6.5.2025 Določene so lokacije črpališč ter trasa primarnega in sekundarnega voda. Trase je treba pregledati in preveriti parcele, na katerih bo kasneje potrebno sklepanje služnosti.
- 28.5.2025 Projektna dokumentacija se izdeluje.
- 23.6.2025 Izdelana je dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev.
- 5.11.2025 Pripravljena je dokumentacija, na podlagi katere se bo urejalo služnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- 3.12.2025 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 13.1.2026 Ni sprememb.
- 3.3.2026 NI sprememb.
- 9.4.2026 Pridobivajo se služnosti za primarni cevovod.
- 25.5.2026
- Pripravlja se dokumentacija PVO – presoja vplivov na okolje,
 - Pridobili smo posodobljen kataster, kar je osnova, da lahko sklenemo služnosti za primarni cevovod
 - Pripravljene so skice posegov na tuja zemljišča za črpališča za katere bo potrebno skleniti služnosti
 - Pripravlja se DGD dokumentacija in usklajuje z mnenjedajalci
- 5.6.2026 Predan je bil osnutek PVO.
- (pripravil Benjamin Nučič)*

Razširitev mreže javne razsvetljave

- 31.1.2024 KS so bile pozvane k podajanju predlogov. Objavljen je razpis za gradbena in elektro montažna dela
- 5.3.2024 Izbrana sta bila izvajalca za gradbena in elektro montažna dela – Asfalti plus d.o.o. in Elektro Bavcon d.o.o.
- 3.4.2024 V prvi fazi se bodo izvajala dela v Vipavi – Gradiška cesta (Avto Ukmar – VDC)
- 8.5.2024 Dela se še niso začela izvajati.
- 3.6.2024 Ni sprememb
- 24.9.2024 Dela v Vipavi so zaključena. Dela se izvajajo v Podnanosu in Vrhpolju. Pridobili smo soglasje za izvedbo javne razsvetljave pri avtobusnih postajah ob regionalni cesti na Rebrnicah.
- 5.11.2024 Dela v Podnanosu so zaključena.
- 4.12.2024 Sredstva, namenjena za razširitev omrežja javne razsvetljave, so porabljena.
- 8.1.2025 V kratkem se bo podal poziv krajevnim skupnostim za posredovanje predlogov lokacij novih svetilk.
- 5.2.2025 Ni sprememb.
- 6.3.2025 Ni sprememb.
- 1.4.2025 Ni sprememb.
- 5.11.2025 Ni sprememb.
- 3.12.2025 Ni sprememb.
- 13.1.2026 Ni sprememb.
- 3.3.2026 Ni sprememb.
- 9.4.2026 Pridobivajo se služnosti za primarni cevovod.
- 25.5.2026 V kratkem bo objavljen razpis za izvedbo javne razsvetljave avtobusnih postajališč ob regionalni cesti v Lozicah.

Sanacija strehe in fasade starega dela osnovne šole Vipava

- 6.3.2025 Odločitev je bila podana, da se sanira fasada in streha starega dela šole. Objavljen je razpis za izbor projektanta, ki bo izdelal popis del za sanacijo strehe. Rezultati bodo znani do 7. 3. 2025.
 - 1.4.2025 Prejete ni bilo nobene ponudbe. Razpis bomo ponovili.
 - 6.5.2025 V ponovnem razpisu je bil izbran projektant, ki bo izdelal projektno dokumentacijo sanacije strehe. Dne 7. 5. 2025 se bo opravil sestanek, kjer bo projektant prejel dokumentacijo in si ogledal šolo.
 - 28.5.2025 Projektna dokumentacija se izdeluje.
 - 5.11.2025 Projektna dokumentacija za izvedbo sanacijo je izdelana. Rok za izvedbo dokumentacije sanacije fasade je do februarja 2026.
 - 3.12.2025 Ni sprememb.
 - 13.1.2026 Ni sprememb.
 - 3.3.2026 Na portalu JN je objavljen razpis za izvedbo 1. faze obnove strehe.
 - 9.4.2026 Izvajalec še ni izbran.
 - 25.5.2026 Izvajalec 1. faze, Streha Kuhar, je bil uveden v delo, z deli bo pričel prvi dan počitnic.
 - 5.6.2026 Ni sprememb.
- (pripravil Benjamin Nučič)*

Popravilo črpališča v atriju dvorca Lanthieri

- 13.1.2026 V atriju dvorca Lanthieri se je pokvarila črpalka. Na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da je črpališče izvedeno kot hišo črpališče. Za obnovo je treba izvesti projektno dokumentacijo. Do izvedbe sanacije je na lokaciji nadomestna črpalka.
 - 3.3.2026 Dokumentacija še ni izdelana.
 - 9.4.2026 Dokumentacija še ni izdelana.
 - 25.5.2026 Dokumentacija še ni izdelana.
 - 5.6.2026 Ni sprememb.
- (pripravil Benjamin Nučič)*

Podporni zid pod hišno št. 34 D do korit "cerkvene luže" na Gradišču

- 25.5.2026 Izbran je bil projektant, ki bo izvedel PZI dokumentacijo. Gre za gradbeni inštitut ZRMK.
 - 5.6.2026 Projektna dokumentacija še ni izdelana.
- (pripravil Benjamin Nučič)*

Pločnik Podnanos - Orehovica

- 5.6.2026 Občina želi projekt prijaviti na MOPE razpis. Opravljeni so bili pogovori z lastniki zemljišč, preko katerih se bodo dela izvajajo. Projekt se prilagaja razpisu, z razlogom, da pridobimo čim več točk. Projektant je ZUM d.o.o. iz Maribora. Rok za izvedbo dokumentacije je 15.6., rok za prijavo na razpis je 30.6.2026.
- (pripravil Benjamin Nučič)*

Ureditev Glavnega trga v Vipavi – Faza B

- 4.10.2022 Na portalu javnih naročil je bila objavljena odločitev o izboru izvajalca za Fazo B. Sledi podpis pogodbe.
- 29.12.2022 Izvajalec je bil uveden v delo. Začetek del je predviden v začetku januarja.
- 16.1.2022 Zaradi usklajevanja z arheologijo, je pričetek del predviden konec januarja.
- 4.4.2023 Odprla se je že polovico trga, z ZVKDS se usklajuje način zaščite arheoloških najdb. Zaradi spremenjenih višin bo potrebno preprojektiranje.

- 4.5.2023 Gradbena dela se ne izvajajo, arheološke raziskave na območju konjušnice prehajajo v zaključno fazo. Z ZVKDS se je uskladil način zaščite, projektant je začel s spremembo dokumentacije.
- 5.6.2023 Zastavljena je bila nova faznost izvajanja gradbenih del. Nadaljevanje je pričakovano v kratkem.
- 1.9.2023 Izvajalec izvaja betonska dela na severozahodu trga, sledi polaganje kamna na istem območju.
- 28.9.2023 Izvajalec nadaljuje izvajanje betonskih del ter polaganje na zahodnem in severozahodnem delu trga, hkrati izvaja zemeljska dela na dvorišču severno od objekta Glavni trg 1.
- 7.12.2023 Izvajalec odpira dela vzdolž objektov na Glavnem trgu v zaporedju arheologija – zasip – betonska stabilizacija – beton – kamen. Območje na zahodnem delu občini je bilo delno predano v uporabo.
- 1.2.2024 Izvajalec nadaljuje betoniranje proti južnemu delu trga ter polaganjem kamna.
- 4.4.2024 Izvajalec izvaja zadnje betoniranje na južnem delu območja. Sledi še betoniranje in postavitve klopi ter zaključek polaganja kamna.
- 8.5.2024 Glavnina del je izvedenih, sledi kvalitativni pregled in odprava pomanjkljivosti.
- 3.6.2024 Odpravljajo se pomanjkljivosti, izvesti je treba še novo prometno ureditev.
- 7.11.2024 Izvajalec odpravlja še pomanjkljivosti, dokončati je treba še prometno ureditev.
- 2.12.2024 Izvesti je treba primopredajo ter dokončati prometno ureditev. Del letos, del pa v prihodnjem letu.
- 7.01.2025 Izvedena je bila primopredaja objekta. V januarju se bo dokončala prva polovica prometne ureditve.
- 5.2.2025 Čakajo se ugodne vremenske razmere za asfaltacijo delov, ki so predmet prometne ureditve ter črtanje,
- 4.3.2025 Prometna ureditev (1. faza) je zaključena, s tem je prva faza ureditve Glavnega trga v Vipavi končana. Naslednje faze prometne ureditve Vipave se bodo reševale ločeno.
- 30.9.2025 Projekt ureditev Glavnega trga v Vipavi je bila prijavljen na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029.
- 3.3.2026 Izvedena je bila druga dopolnitev prijave na razpis za sofinanciranje ukrepov za projekt, rezultati razpisa se pričakujejo v naslednjih mesecih.
- 8.4.2026 Občina je prejela Sklep o dodelitvi sredstev za operacijo »Prenova Glavnega trga«. V kratkem se predvideva javno naročilo za izvedbo preostalih ukrepov za umiranje prometa na območju središča Vipave.

(pripravil Luka Lango)

Otroško igrišče na Glavnem trgu v Vipavi

- 4.3.2025 Izdelana je bila dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila poslana mnenje dajalcem. Po prejetih mnenjih se bo vlagala Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja. Otroško igrišče se ureja v sklopu projekta Zelena Vipava.
- 31.3.2025 Vsa mnenja še niso bila pridobljena.
- 5.5.2025 Izdelati bo potrebno še HH študijo za pridobitev mnenja DRSV.
- 23.6.2025 Pridobljena so vsa mnenja, v kratkem se bo vlagala Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravno enoto.
- 4.9.2025 Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja se obravnava na Upravni enoti.
- 30.9.2025 Na Upravno enoto se je poslalo dopolnitve, čaka se izdaja gradbenega dovoljenja.
- 5.11.2025 Gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno.

- 1.12.2025 Gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno.
- 13.1.2026 Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, izdeluje se projektna dokumentacija za izvedbo ter popis del za objavo na portalu javnih naročil.
- 10.2.2026 Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
- 3.3.2026 Dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil je še v pripravi.
- 8.4.2026 Pripravlja se dokumentacija za enovito javno naročilo v sklopu projekta »Zelena Vipava«, s katerim se namerava poiskati tudi izvajalec za ureditev otroškega igrišča. Objava javnega naročila je predvidena v tem mesecu.
- 4.5.2026 Objava javnega naročila za izbor izvajalca je predvidena v kratkem.
- 25.5.2026 Objavljeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca, rezultati naročila bi morali biti znani v prvi polovici junija.
- 5.6.2026 Zbiranje ponudb je zaključeno, rezultati bodo znani v prvi polovici junija.

(pripravil Luka Lango)

Brvi v Podskali

- 7.1.2025 Pridobilo se je večino mnenj za rekonstrukcijo obstoječe ter novogradnjo nove brvi v Podskalo. V prihodnjem mesecu se bo vlagala zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Pridobiti je treba pravico graditi na zemljiščih ob izviri.
- 4.3.2025 Za pridobitev gradbenega dovoljenja manjka še soglasje Zavoda za ribištvo ter služnostna pravica Direkcije za vode ter Zavoda za gozdove. Brvi v Podskali se postavljajo v sklopu projekta Zelena Vipava.
- 31.3.2025 V podpis je bila poslana pogodba za sklenitev služnosti na Zavod za gozdove, poslana je bila tudi Vloga za sklenitev stavbne pravice na DRSV.
- 5.5.2025 Sklenjena je bila služnost z Zavodom za gozdove, stavbna pravica z DRSV še ni bila sklenjena.
- 23.6.2025 Stavbna pravica za DRSV še ni sklenjena, usklajujejo se še izvedbeni detajli z Zavodom za ribištvo.
- 4.9.2025 Pridobljena so vsa mnenja, pridobljene so tudi vse pravice za graditi. V kratkem se bo vlagalo Zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo obstoječe ter postavitev nove sredinske brvi.
- 30.9.2025 Po prejetih podpisanih služnostih se bo vložilo za pridobitev Domneve, takoj za tem pa tudi gradbeno dovoljenje.
- 5.11.2025 Pridobljena je bila Domneva za gradbeno in uporabno dovoljenje za obstoječo brv. V kratkem se bo vlagalo za gradbeno dovoljenje za dve brvi – rekonstrukcijo obstoječe ter novogradnjo sredinske, kjer je nekoč že bila.
- 1.12.2025 Pripravlja se Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za obe brvi.
- 13.1.2026 Dokumentacija je pripravljena, projektant je vložil zahtevo za posodobitev mnenj, nato pa bo oddal zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.
- 10.2.2026 Projektant je vložil Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja na UE
- 3.3.2026 Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja je v pregledovanju in dopolnjevanju.
- 4.5.2026 Objava enovitega javnega naročila za izbor izvajalca je predvidena v kratkem.
- 25.5.2026 Objavljeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca, rezultati naročila bi morali biti znani v prvi polovici junija.
- 5.6.2026 Zbiranje ponudb je zaključeno, rezultati bodo znani v prvi polovici junija.

(pripravil Luka Lango)

Pločnik v krožišču proti Slapu

- 29.12.2022 Pripravlja se dokumentacija, potrebna za tehnični pregled.
- 16.1.2022 Dokumentacija za tehnični pregled bo pripravljena do konca januarja.
- 4.4.2023 Dokumentacija je pridobljena, čakamo datum za tehnični pregled.

- 4.5.2023 Datum tehničnega pregleda še ni določen.
- 1.9.2023 Brez sprememb.
- 28.9.2023 Brez sprememb.
- 7.12.2023 Naročen je bil vpis v bazo cestnih podatkov (BCP).
- 1.2.2024 Pridobljen je bil vpis v BCP.
- 7.11.2024 Tehnični pregled še ni bil izveden.

(pripravil Luka Lango)

Avtobusno postajališče Vipava

- 7.1.2025 Pridobila se je projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Pridobivajo se mnenja.
- 4.3.2025 Ni sprememb.
- 31. 3. 2025 Dokumentacija je bila posredovana v pregled Zavodu dostop glede izpolnjevanja bistvene zahteve – univerzalna graditev.
- 5.5.2025 Izdelujejo se popravki glede na univerzalno graditev ter pridobiva se dokumentacija za električne instalacije.
- 23.6.2025 Dokumentacija za električne instalacije še ni pridobljena.

(pripravil Luka Lango)

Brv čez reko Vipavo na Slap

- 8.4.2026 Naročena je bila dopolnitev geodetskega posnetka, pridobiva se ponudba za izdelavo hidrološko-hidravlične študije.
- 4.5.2026 Pridobljene so bile ponudbe za izdelavo HH-študij, pričakuje se še končna ponudba za projektiranje.
- 25.5.2026 Podpisana je bila pogodba za izdelavo DGD-ja s projektantom AAB Arhitektura d.o.o.
- 5.6.2026 Projektna dokumentacija DGD je v izdelavi.

(pripravil Luka Lango)

Ureditev parkirišča na območju »stare mehanične delavnice«

- 8.4.2026 Na spletni strani občine je objavljeno povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za odstranitev dotrajanega objekta ter ureditev makadamskega parkirišča.
- 4.5.2026 V kratkem se pričuje sklenitev pogodbe s projektantom.
- 25.5.2026 Sklenjena je bila pogodba s projektantom FOND S d.o.o. za pripravo DGD dokumentacije.
- 5.6.2026 Projektna dokumentacija DGD je v izdelavi.

(pripravil Luka Lango)

Ureditev odprtih prostorov naselja Goče

- 4.5.2026 Pripravljena je bila natečajna naloga, ki jo mora potrditi Krajevna skupnost Goče, nato pa še Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Objava natečaja je predvidena v prihodnjih mesecih.
- 25.5.2026 Projektna naloga je bila posredovana v pregled Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).
- 5.6.2026 Projektna naloga je v pregledovanju.

(pripravil Luka Lango)

Obnova in dograditev vodovodnega omrežja v Hraščah

- 3.4.2024 V pridobivanju so pravice graditi, ostala mnenja pridobljena.

- 8.5.2024 Izvedena je bila ureditev mej, čakamo elaborat ureditve mej
- 2.4.2025 Lastnik parcele še vedno ni podpisal služnosti za prečkanje parcele s fekalnim kanalom in delom vodovoda.
- 3.12.2025 Ni spremembe.
- 3.3.2026 Lastnik parcele še vedno ni podpisal služnosti
- 7.4.2026 Ni spremembe.

(pripravil Borut Bizjak)

Vzpostavitev vodovodne napeljave v Tabor na Erzelju

- 3.4.2024 Naročena je ureditev parcelnih mej.
- 8.5.2024 Izvedena je bila ureditev mej, čakamo elaborat ureditve mej.
- 26.9.2024 Narejeno geotehnično-geomehansko poročilo.
- 4.3.2025 V pridobivanju projektnih pogojev
- 4.9.2025 Mnenja so pridobljena, razen mnenja DRSV, od katerih smo prejeli poziv za dopolnitev.
- 1.10.2025 Mnenje DRSV je pridobljeno.
- 1.12.2025 Zaradi nastalih sprememb je treba ponovno pridobiti mnenja Elektra Primorska in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V pridobivanju mnenj.
- 12.2.2026 Pridobiva se mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
- 3.3.2026 Pridobljeno je mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pripravlja se dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- 7.4.2026 Na UE je bila vložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- 6.5.2026 Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

(pripravil Borut Bizjak)

Kanalizacija Podraga

- 12.2.2026 Dokumentacija za gradbeno dovoljenje je pripravljena, Pridobiva se zadnja služnost, pogodba je pri notarki za overovitev podpisa. Ko notarka overi pogodbo, projektant vloži dokumentacijo za gradbeno dovoljenje.
- 7.4.2026 Na UE je bila vložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- 6.5.2026 Potrebno je obnovitev dveh mnenj. Pripravlja se PZI dokumentacija za ureditev okolice kulturnega doma.
- 25.5.2026 Projektant si je ogledal okolico za izdelavo PZI dokumentacije.

(pripravil Borut Bizjak)

Večnamensko športno igrišče Lozice

- 3.3.2026 Narejena je idejna zasnova igrišča, ter popis del. Pripravljena je vloga za prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki bo vložena do 6. 3. 2026. Projektant pridobiva mnenja za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- 7.4.2026 Oddana je bila prijava na razpis.
- 6.5.2026 Pridobljena so sredstva za sofinanciranje projekta. Poteka izbor izvajalca.
- 25.5.2026 Na portalu je objavljen razpis za izbor izvajalca

(pripravil Borut Bizjak)

Ureditev odvodnjavanja pri hišni številki Manče 11

- 25.5.2026 Naročeno je ureditev odvodnjavanja pri hišni številki 11.

(pripravil Borut Bizjak)

Ureditev lokalne poti na meji KS Podraga in Manče (meja s parc.št. 1108 k.o. Podraga)

- 25.5.2026 Naročeno je ureditev lokalne poti med KS Podrago in KS Manče. V sklopu ureditve se bo izgradilo 80 metrov meteorne kanalizacije in 80 metrov poljske poti, katera povezuje krajevne skupnosti.

(pripravil Borut Bizjak)

Obnova vodovoda Slap- Majerija

- 25.5.2026 Za potrebe obnove vodovoda je bila izvedena mejna obravnava, katera se še vedno ni zaključila. Z Komunalno Ajdovščino se bo opravilo ogled in pridobilo popis za izvedbo obnove.

(pripravil Borut Bizjak)

Zelena Vipava

- 1.8.2024 Objava povabila za oddajo ponudb za izdelavo projektne dokumentacije.
- 13.8.2024 Izbor projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)
- 6.2.2025 Izdelana projektna dokumentacija DPP.
- 18.2.2025 Projektna dokumentacija DPP poslana v projektne pogoje pristojnim mnenje dajalcem. Čakamo na mnenja.
- 1.4.2025 Pridobljeni pogoji ZVKDS. Opravljen operativni sestanek s predstavnicami ZVKDS, kjer smo podrobneje predebatirali postavljene pogoje ter se uskladili glede projekta.
- 8.5.2025 Pridobljena večina pogojev s strani mnenje dajalcev. 17. 4. 2025 je bilo objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za projekt »Zelena Vipava«, skladno z DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev).
- 24.6.2025 Pridobljena vsa mnenja s strani mnenje dajalcev. Dne 6.6 je bil potrjen projektant za izdelavo PZI (Sava projekt). Projektant začne izdelavo PZI.
- 1.9.2025 Dokumentacija PZI je v pripravi. V sklopu projekta se izvajajo arboristična in geodetska dela.
- 5.11.2025 Izveden je bil arboristični pregled dreves, izdelan je bil posodobljen geodetski posnetek, izdelava dokumentacije za izvedbo prehaja v zaključno fazo.
- 3.12.2025 Ni sprememb. Poteka priprava PZI.
- 11.02.2026 Dokumentacija PZI je v fazi priprave. Predvidena oddaja PZI je v ponedeljek 16. 2. 2026.
- 3.3.2026 Na februarški seji je bila podana informacija o stanju projekta. Poteka priprava PZI.
- 7.4.2026 Ni sprememb
- 4.5.2026 PZI tik pred potrditvijo končne verzije. Pripravlja se gradivo za objavo na portalu javnih naročil.
- 25.05.2026 Za projektno dokumentacijo PZI čakamo še mnenje DRSV. Gradivo za izvedbo del v letu 2026, 2027, 2028 in 2029 je objavljeno na portalu javnih naročil. Za leto 2026 so na portalu objavljene naslednje postavke:
1. Ureditev Glavnega trga
 2. Ureditev otroškega igrišča na Glavnem trgu
 3. Brvi v Podskali
 4. Ureditev parka Podskala
- Ostale točke se bodo izvajale skladno s časovnico projekta v prihodnjih letih. Pripravlja se vloga za neposredno potrditev operacije za sofinanciranje iz sredstev EKP 2021-2027.

(pripravil Rok Štefin)

mag. Anton Lavrenčič
župan